

## BERITA ACARA PENERIMAAN MATERIAL ( BAPM )

NOMOR : 067-5/BAPM-ADD-I-SPPM/WK/INF2/1323020/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diadakan serah terima material dari penerima Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) **PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk**, beralamat di Gedung Vasaka Lt. 5, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 A, Cawang, Jakarta Timur 13340 kepada **PT WASKITA KARYA (Persero), Tbk**, beralamat di kantor Proyek Jalan Tol Jl. Raya Surabaya No. 18 RT 001/ RW 003, -, 18 Kilensari, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, 68351 untuk : **Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi** Paket 3 ID Proyek : **1323020** berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor : 067/SPPM/WK/SCM/WAG/2024 tanggal 08 Maret 2024 dan ADD-I Nomor : 067/ADD-I/SPPM/WK/SCM/WAG/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor : 4100053563, sebagai berikut :

No.	NAMA MATERIAL (*)	Sat	Volume SPPM	Volume Pengiriman			Sisa Volume SPPM	Harga Satuan (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.) saat ini	JUMLAH HARGA (Rp.) sd. saat ini
				sd. Lalu	saat ini	sd. saat ini				
<b>I PENGADAAN MATERIAL READY MIX</b>										
1	Beton Readymix Kelas E (slump 10 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	10.988,00	149,50	375,50	525,00	10.463,00	685.000	257.217.500	359.625.000
2	Beton Readymix Kelas C (slump 10 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	17.333,00	2.250,00	640,50	2.890,50	14.442,50	725.000	464.362.500	2.095.612.500
3	Beton Readymix Kelas B1 (slump 10 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	5.565,00	-	180,00	180,00	5.385,00	785.000	141.300.000	141.300.000
4	Beton Readymix Kelas B2 (slump 18 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	691,00	98,00	265,00	363,00	328,00	925.000	245.125.000	335.775.000
5	Beton Readymix Kelas P (slump maks. 5 ) NFA	m <sup>3</sup>	25.923,00	-	-	-	25.923,00	887.500	-	-
<b>JUMLAH</b>									<b>1.108.005.000</b>	<b>2.932.312.500</b>
<b>PPN 11%</b>									<b>121.880.550</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>1.229.885.550</b>	

Progress sd. saat ini	=	Rp	2.932.312.500	x 100% =	6,10%	✓
		Rp	48.107.567.500			
Progress sd. yang lalu	=	Rp	1.824.307.500	x 100% =	3,79%	✓
		Rp	48.107.567.500			
Progress saat ini	=	Rp	1.108.005.000	x 100% =	2,30%	✓
		Rp	48.107.567.500			


Demikian Berita Acara Penerimaan Material ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui :  
Project Manager,



**HAMIM MUFIJAR**

Yang Menerima :  
SPLEM,



**IKHROMI AKBAR ANGGA KUSUMA**

Penerima SPPM,  
PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk



**HERU PURNOMO**

Tembusan :

1. Untuk lampiran tagihan
2. Untuk Accounting & Finance
3. Untuk Bussiness Unit (Produksi)
4. Untuk arsip Proyek

\*) dalam hal uraian material disebutkan data teknis, spesifikasi dan kondisi secara lengkap

## BERITA ACARA PENERIMAAN MATERIAL ( BAPM )

NOMOR : 067-6/BAPM-ADD-I-SPPM/WK/INF2/1323020/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** telah diadakan serah terima material dari penerima Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) **PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk**, beralamat di Gedung Vasaka Lt. 5, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 A, Cawang, Jakarta Timur 13340 kepada **PT WASKITA KARYA (Persero), Tbk**, beralamat di kantor Proyek Jalan Tol Jl. Raya Surabaya No. 18 RT 001/ RW 003, -, 18 Kilensari, Panarukan, Kab. Situbondo, Jawa Timur, 68351 untuk : **Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi** Paket 3 ID Proyek : **1323020** berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor : 067/SPPM/WK/SCM/WAG/2024 tanggal 08 Maret 2024 dan ADD-I Nomor: 067/ADD-I/SPPM/WK/SCM/WAG/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Purchase Order (PO) Nomor : 4100053563, sebagai berikut :

No.	NAMA MATERIAL (*)	Sat	Volume SPPM	Volume Pengiriman			Sisa Volume SPPM	Harga Satuan (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.) saat ini	JUMLAH HARGA (Rp.) sd. saat ini
				sd. Lalu	saat ini	sd. saat ini				
<b>I PENGADAAN MATERIAL READY MIX</b>										
1	Beton Readymix Kelas E (slump 10 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	10.988,00	525,00	254,00	779,00	10.209,00	685.000	173.990.000	533.615.000
2	Beton Readymix Kelas C (slump 10 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	17.333,00	2.890,50	975,00	3.865,50	13.467,50	725.000	706.875.000	2.802.487.500
3	Beton Readymix Kelas B1 (slump 10 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	5.565,00	180,00	355,00	535,00	5.030,00	785.000	278.675.000	419.975.000
4	Beton Readymix Kelas B2 (slump 18 ± 2 ) NFA	m <sup>3</sup>	691,00	363,00	68,00	431,00	260,00	925.000	62.900.000	398.675.000
5	Beton Readymix Kelas P (slump maks. 5 ) NFA	m <sup>3</sup>	25.923,00	-	-	-	25.923,00	887.500	-	-
<b>JUMLAH</b>									<b>1.222.440.000</b>	<b>4.154.752.500</b>
<b>PPN 11%</b>									<b>134.468.400</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>1.356.908.400</b>	


Progress sd. saat ini = Rp 4.154.752.500 x 100% = 8,64% ✓  
 Rp 48.107.567.500

Progress sd. yang lalu = Rp 2.932.312.500 x 100% = 6,10% ✓  
 Rp 48.107.567.500

Progress saat ini = Rp 1.222.440.000 x 100% = 2,54% ✓  
 Rp 48.107.567.500

Demikian Berita Acara Penerimaan Material ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui :  
Kepala Proyek,  
  
**HAMIM MUFLJAR**

Yang Menerima :  
Kasi Pengadaan, Logistik dan Peralatan  
  
**IKHROM AKBAR ANGGA KUSUMA**

Penerima SPPM,  
PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk  
  
**HERU PURNOMO**

Tembusan :

1. Untuk lampiran tagihan
2. Untuk Accounting & Finance
3. Untuk Business Unit (Produksi)
4. Untuk arsip Proyek

\*) dalam hal uraian material disebutkan data teknis, spesifikasi dan kondisi secara lengkap